



RESUMEN
OBRAS GEOTECNICAS DE REMEDIACION
JOB ID # 3 (Kp 9,600, Kp 9+800 y Kp 10+650)



Inestabilidad del DDV y asentamiento generalizado

Plan de Trabajo

Obras

Costos

Registro Fotográfico

F. Inicio	14-Abr
F. Término	30-Sep
% Avance	100%
HH totales	46,448

OBRAS DE GEOTECNIA - KP 10+650

Activity Descripción	Unit.	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
GAVIONES EN PIE DE ACOPIO LATERAL	m3		16	319	769			1044
GAVIONES EN CANAL COLECTOR	m3			40	20			60
DESCARGUE DEL DDV	m2			432	200			632
FILTROS	ml			400	410			810
CANALES	ml			100	30			130
CORTACORRIENTES	ml				166			166
REVESTIMIENTO CON MORTERO	m2				169			169
SIEMBRA	m2				11066			11066

COSTOS DE GEOTECNIA - JOB ID 3

DESCRIPCION	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL	COSTO(\$)
COSTOS TECHINT							
COSTO MANO DE OBRA	1,610	43,201	65,958	183,849			294,618
Hrs. LABORADAS	280	7,050	10,282	28,836		46,448	
COSTO EQUIPOS	212	2,530	11,541	17,008			31,292
Hrs. OPERAT. EQUIPOS	32	491	683	1,382		2,588	
Hrs. STD BY EQUIPOS	8	263	296	1,212		1,779	
COSTO MATERIALES	0	1,296	29,019	104,691			135,006
COSTO SERVICIOS		361	914	6,384			7,659
COSTO TECHINT	1,822	47,388	107,432	311,932	0		468,575
HELICÓPTEROS							482,601
SUPERVISIÓN							
OTROS							2,224
TOTAL COSTO JOB ID 3						(US\$)	953,399

KP 9+600

ANTES



EN EJECUCIÓN



KP 9+800

ANTES



EN EJECUCIÓN



KP 10+600

ANTES



EN EJECUCIÓN

